

جدول متابعة حصيلة إنجازات قطاع التجهيز و النقل للعام 2023 (يناير إلى 15 نوفمبر 2023) والآفاق المستقبلية				
القطاع المعني	برنامج فخامة رئيس الجمهورية	البرنامج العام لعمل الحكومة	النشاطات	مستوى تقدم النشاطات في 15 نوفمبر 2023
وزارة التجهيز و النقل		إصلاحات القانونية والمؤسسية للإطار العام للتنقل	إصلاحات قطاع النقل	إعداد مشروع مراجعة القانون المتعلق بتصنيف شبكة الطرق: تم إعداد مشروع القانون واعتماده.
				المقرر رقم: 0388 بتاريخ 11/04/2023 الصادر عن وزارة التجهيز والنقل المتضمن شروط تقييد وتشغيل السيارات ثلاثية العجلات في مجال النقل الحضري.
				المقرر المشترك رقم: 1008 بتاريخ 02/11/2023 الصادر عن وزارتي التجهيز والنقل والداخلية واللامركزية يحدد أوقات سير لسيارات النقل العمومي للأشخاص والبضائع.
				تطبيق أحكام المرسوم 006/2007 المتضمن قانون السير المتعلقة بتقييد الدراجات النارية.
		تحسين السلامة الطرقية	تحسين السلامة الطرقية	إطلاق حملات تحسيس حول السلامة الطرقية خلال العام 2023
			اقتناء أليات لصيانة الطرق	مؤسسة أشغال صيانة اقتناء معدات وأليات لصالح يتم العمل على إبرام عقد بقيمة 250 مليون الطرق: أوقية من أجل تنفيذه
			إزاحة الرمال عن شبكة الطرق الوطنية	إزاحة مئات الملايين من الأمتار المكعبة بموجب تنفيذ البرنامج التعاقدى الموقع مع مؤسسة أشغال صيانة الطرق المتعلق بصيانة شبكة الطرق الوطنية

## جدول متابعة حصيلة إنجازات قطاع التجهيز و النقل للعام 2023 (يناير إلى 15 نوفمبر 2023) والآفاق المستقبلية

القطاع المعني	برنامج فخامة رئيس الجمهورية	البرنامج العام لعمل الحكومة	النشاطات	مستوى تقدم النشاطات في 15 نوفمبر 2023
	بناء 300 كم من الطرق الحضرية		تطوير البنية التحتية الطرقية	بناء جسر تقاطع الحي الساكن بنواكشوط في إطار برنامج أولوياتي الموسع نسبة تقدم الأشغال 20%.
				العمل في جسر تقاطع طرق بامكو في نواكشوط في إطار برنامج أولوياتي الموسع : نسبة تقدم الاشغال 87%.
				مشروع بناء 10 كلم من الطرق الحضرية في سيليبابي: نسبة تقدم الأشغال 99% .
				مشروع بناء طريق بنشاب - الطريق الوطني رقم 4 (73 كلم): نسبة تقدم الاشغال 100%
				مشروع إعادة تأهيل طريق بوتليميت – ألاك المقطع 1 (53 كلم): نسبة تقدم الاشغال 100%
				مشروع إعادة تأهيل طريق بوتليميت – ألاك المقطع %نسبة تقدم الأشغال 78.5:2 (54 كلم)
				مشروع إعادة تأهيل طريق نواكشوط-بوتليميت (42 كلم) المقطع 3: نسبة تقدم الأشغال 64%
				مشروع بناء طريق تجكجة – بومديد – كنكوصة – سليبابي – غابو بستة مقاطع: نسبة تقدم الأشغال 9%

## جدول متابعة حصيلة إنجازات قطاع التجهيز و النقل للعام 2023 (يناير إلى 15 نوفمبر 2023) والآفاق المستقبلية

القطاع المعني	برنامج فخامة رئيس الجمهورية	البرنامج العام لعمل الحكومة	النشاطات	مستوى تقدم النشاطات في 15 نوفمبر 2023
				مشروع بناء طريق أموج – عدل بكرو: نسبة تقدم الأشغال 5.67%
				مشروع بناء طريق أشميم – نبيكت لحواش المقطع 1: نسبة تقدم الأشغال 1.6%
				مشروع بناء طريق أشميم – نبيكت لحواش المقطع 1: نسبة تقدم الأشغال 3.4%
				مشروع بناء طريق كرمسين – انجاكو ، المقطع رقم 1: نسبة تقدم الأشغال 48%
				مشروع بناء طريق كرمسين – انجاكو ، المقطع رقم 2: نسبة تقدم الأشغال 31%
			-	مشروع بناء طريق الطينطان - عين فربه - اطويل: تم الانتهاء من تحديث الدراسة وتم الحصول على اتفاق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي مبدئي من قبل لتمويله، ومن المقرر إيفاد بعثة من والاجتماعي خلال العام المقبل. طرف الصندوق لتقييم المشروع
				مشروع الطريق السريع نواكشوط - بوتلميت: سيتم تقديم العروض الفنية بتاريخ 2023/12/12

**جدول متابعة حصيلة إنجازات قطاع التجهيز و النقل للعام 2023 (يناير إلى 15 نوفمبر 2023) والآفاق المستقبلية**

القطاع المعني	برنامج فخامة رئيس الجمهورية	البرنامج العام لعمل الحكومة	النشاطات	مستوى تقدم النشاطات في 15 نوفمبر 2023
				مشروع إعادة تأهيل طريق بوكي - كيهيدي: نسبة تقدم الأشغال 28%
				مشروع إعادة تأهيل طريق جوك - كيفة: نسبة التقدم الأشغال 14.76%.
				مشروع إعادة تأهيل طريق الطنطان - لعيون: نسبة التقدم الأشغال 20.37%
				مشروع إعادة تأهيل طريق لعيون - اعوينات ازبل -: نسبة التقدم الأشغال 15.6%
				أشغال تأهيل طريق اعوينات ازبل- تمبدغة: نسبة التقدم الأشغال 7%.
				أشغال تأهيل طريق تمبدغة - النعمة: نسبة التقدم الأشغال 6.75%.
				مشروع بناء الطرق الحضرية بنواكشوط 2021، نسبة التقدم الأشغال 95%
				مشروع أشغال تهيئة الأرصفة بالصخور على محاور داخل الوطن ومفترق الطرق بنواكشوط 2021: نسبة تقدم الأشغال 92%

**جدول متابعة حصيلة إنجازات قطاع التجهيز و النقل للعام 2023 (يناير إلى 15 نوفمبر 2023) والآفاق المستقبلية**

القطاع المعني	برنامج فخامة رئيس الجمهورية	البرنامج العام لعمل الحكومة	النشاطات	مستوى تقدم النشاطات في 15 نوفمبر 2023
				مشروع بناء طرق حضرية في عدة مدن داخلية لمقطع 3: طرق حضرية بأطار نسبة التقدم الأشغال 69%.
				مشروع بناء طرق حضرية في عدة مدن داخلية المقطع 3: طرق حضرية بتجكجة نسبة التقدم الأشغال 62%.
				مشروع بناء طرق حضرية في عدة مدن داخلية المقطع 2: طرق حضرية بالأك نسبة التقدم الأشغال 64%.
				مشروع بناء طرق حضرية في عدة مدن داخلية المقطع 2: طرق حضرية بمقطع لحجار : نسبة التقدم الأشغال 0%.
				جسر مفترق طرق "مدريد" (جسر الصداقة) بطول 270 متر : نسبة التقدم الأشغال 30%
				بناء طريق فرعي يربط النباغية – طريق الأمل : نسبة التقدم الأشغال 33 %..

جدول متابعة حصيلة إنجازات قطاع التجهيز و النقل للعام 2023 (يناير إلى 15 نوفمبر 2023) والآفاق المستقبلية				
القطاع المعني	برنامج فخامة رئيس الجمهورية	البرنامج العام لعمل الحكومة	النشاطات	مستوى تقدم النشاطات في 15 نوفمبر 2023
				مشروع بناء طريق أطار – شنقيط: تقييم العروض المالية على مستوى الممول وهو البنك الإسلامي لموافقته على ابرام صفقة الأشغال.
				مشروع بناء طريق اركيز – البزول: تم الانتهاء من الدراسة وتم الاتفاق المبدئي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويله، ومن المقرر إيفاد بعثة منه لتقييم المشروع
				مشروع بناء ممرات مخصصة لحافلات النقل السريع . 1،2،3% (35 كم) نسبة التقدم الأشغال 30
				مشروع بناء 35 كلم من الطرق الحضرية بنواكشوط لسنة 2023: نسبة تقدم الاشغال 8 %.
				مشروع بناء طرق أفطوط (امبود – باركيول، باركيول – الصواط، الصواط – مونكل): إجراءات التعاقد جارية، ومن المقرر إعطاء إشارة إنطلاق الأشغال بداية دجمبر 2023 .
				دراسة إعادة تأهيل بعض الأشغال بطريق أطار – تجكجة: الدراسة منجزة بنسبة 100 %.

جدول متابعة حصيلة إنجازات قطاع التجهيز و النقل للعام 2023 (يناير إلى 15 نوفمبر 2023) والآفاق المستقبلية				
القطاع المعني	برنامج فخامة رئيس الجمهورية	البرنامج العام لعمل الحكومة	النشاطات	مستوى تقدم النشاطات في 15 نوفمبر 2023
				تحديث الدراسة الخاصة ببناء أربعة جسور في نواكشوط: تقديم تقرير مرحلة الدراسة الأولية. APS
				دراسة بحثية لمناطق المحاجر على عموم التراب الوطني: تم إعطاء أمر بدء التنفيذ للمختبر الوطني للأشغال العمومية
				دراسة جدوى إنشاء شبكة السكك الحديدية: في مرحلة التعاقد.
				دراسة بناء طريق أزويرات - بيرأم كرين - تندوف: ستكتمل قريبا من قبل المكاتب الجزائرية من أجل إطلاق الأشغال في دجمبر 2023.
				تحديث الدراسات الاستراتيجية لقطاع التجهيز والنقل قبل (2011 - 2025): سيتم إعلان إبداء الاهتمام نهاية عام 2023.
				مشروع بناء الممرات المخصصة للطريقين (15 كلم): الدراسات جارية من أجل إنطلاقة الأشغال في عام 2024

## جدول متابعة حصيلة إنجازات قطاع التجهيز و النقل للعام 2023 (يناير إلى 15 نوفمبر 2023) والآفاق المستقبلية

القطاع المعني	برنامج فخامة رئيس الجمهورية	البرنامج العام لعمل الحكومة	النشاطات	مستوى تقدم النشاطات في 15 نوفمبر 2023
				مشروع بناء المرافق المرتبطة (المباني) بوصول ضمن مشروع جسر روصو: جاري تقييم العروض الفنية والمالية
		تطوير الشبكات التي تعزز التبادلات الدولية والإقليمية	تعزيز البنية التحتية للنقل عبر المطارات	أعمال إعادة تأهيل مدرج مطار نواذيبو: نسبة تقدم الأشغال 10%.
				البدء في أعمال إنشاء مدرج مطار لمغيطي:
				مشروع الترامواي بنواكشوط: تم تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة المقاولون العرب لمدة 6 أشهر للسماح بحشد التمويل من أجل البدء في الدراسات التفصيلية.
			تعزيز البنية التحتية للنقل في الموانئ	تسوية زضعية الحمالة عالغير رسميين على مستوى الميناء عبر توقيع إتفاق مع 1373 حمال استفادو من : - توزيع مبلغ 162 970 000 أوقية توفير تأمين صحي ل 3183 شخص من أفراد أسرهم.
			تعزيز البنية التحتية للنقل النهري	التوقيع والتصديق وإصدار الاتفاقية الضريبية المنظمة للعقود المشتركة.
			تعزيز البنية التحتية للنقل النهري	مشروع بناء جسر روصو (1461 كم): نسبة تقدم للأشغال 10%.

## جدول متابعة حصيلة إنجازات قطاع التجهيز و النقل للعام 2023 (يناير إلى 15 نوفمبر 2023) والآفاق المستقبلية

القطاع المعني	برنامج فخامة رئيس الجمهورية	البرنامج العام لعمل الحكومة	النشاطات	مستوى تقدم النشاطات في 15 نوفمبر 2023
			تطوير شركة النقل وتحسين العمومي جودة خدماتها وتوسيع نطاقها.	إقتناء 84 حافلة منها 18 حافلات صغيرة.
				إقتناء 112 حافلة جديدة لمشروع حافلات النقل السريع 1،2،3 : تم توقيع العقد والإشعار به.
				إقتناء 18 حافلة لمشروع حافلات النقل السريع 4 و5: مخطط له في عام 2024